

Kontrollprotokoll

KFID-V1-2026.1

Projekt / anläggning Brf Solgläntan - ny elcentral A1	Utfört av Elon Strömberg	Datum 2026-09-27
Kontaktperson Anna Berg	E-post anna.berg@example.se	Kontrollerat av Maria Ek
Instrument (typ) Fluke 1664 FC	Instrument S/N SN 4471-22	Kalibrering (datum) 2026-03-01

Isolation

Isolationsresistans mellan ledare.

Krets / objekt	Testspänning	Uppmätt Riso (MΩ)	Min. gräns (MΩ)	Kommentar	Godkänd
Grupp 1 - belysning trapphus	500 V	250	1	—	Godkänd
Grupp 2 - uttag kök	500 V	0.4	1	Fukt i kopplingsdosa, åtgärdas och mäts om.	Ej godkänd
Exempelkrets	250 V	12	0.5	EXEMPELDATA - —	Godkänd

Kontinuitet

Resistans i skyddsledare och förbindningar.

Ledare / sträcka	Uppmätt R low (Ω)	Gräns (Ω)	Kommentar	Godkänd
PE huvudcentral - A1	0.12	0.5	—	Godkänd
Skyddsutjämning VVS	0.74	0.5	Förbindning lös, efterdragen.	Ej godkänd

Spänningsprovning

Matningsspänning och rotationsriktning.

Mätpunkt	Uppmätt spänning	Rotationsriktning	Kommentar	Godkänd
Inkommande L1-L2-L3	400 Vac	Höger	—	Godkänd
Uttag kök	Saknas	Ej mätt	Säkring löst ut.	Ej godkänd

Jordfelsbrytarprov

Utlösningstider, ström och testknapp.

JFB 1 – A1:F2 · EN · typ A · 30 mA						Godkänd
Utlösn.ström +	Utlösn.ström –	t 1× + / –	t 5× + / –	Uc uppmätt	0,5× IΔn	Testknapp
21 mA	22 mA	24 / 26 ms	12 / 14 ms	1.2 V	Ja	Ja
Kommentar: Provad med testknapp och instrument.						

JFB 2 – A1:F7 · TT · typ AC · 30 mA						Ej godkänd
Utlösn.ström +	Utlösn.ström –	t 1× + / –	t 5× + / –	Uc uppmätt	0,5× IΔn	Testknapp
25 mA	26 mA	240 / 255 ms	38 / 44 ms	3.4 V	Nej	Ja
Kommentar: —						

Visuell kontroll

☒ Märkning och skyltning utförd	☒ Dokumentation lämnad (schema / ritning)
☐ Mekaniskt skydd och infästning OK	☒ IP-klass och omgivning lämplig

Sammanfattning / avvikelser

Isolation: 1/2 godkända Kontinuitet: 1/2 godkända Spänningsprovning: 1/2 godkända Jordfelsbrytarprov: 1/2 godkända Visuell kontroll: 3/4 godkända Mekaniskt skydd saknas vid kabelgenomföring i källaren. Ny genomföring beställd. Kompletteringsgrad: 98%
--

Bilagor

2 bifogade filer följer efter protokollet.

- 1. grupp2-kopplingsdosa.png · Isolation · Rad 2 (Grupp 2 – uttag kök)
- 2. Ritning A1.pdf · Visuell kontroll

Stöd vid bedömning

KFID:s konfigurerade regelprofil KFID-V1-2026.1. Kontrollera alltid mot gällande standard, projekteringsunderlag, nätform och tillverkarens anvisningar.

Isolation

Valbara testspänningar i KFID: 250 V, 500 V och 1000 V.
Godkänd när uppmätt Riso är lika med eller högre än det gränsvärde som registrerats på kontrollraden.

Kontinuitet

Godkänd när uppmätt resistans är lika med eller lägre än det registrerade gränsvärdet.
Bedöm valt gränsvärde utifrån ledarlängd, area och aktuella förutsättningar.

Spänningsprovning

KFID:s autobedömning godkänner registrerad 230 Vac eller 400 Vac.
Rotationsriktning registreras separat och ska bedömas för den aktuella installationen.

Jordfelsbrytarprov

1× IΔn: EN högst 300 ms, TNIT högst 400 ms, TT högst 200 ms.
5× IΔn: högst 40 ms. Testknappen ska vara bekräftad.
Övriga registrerade provvärden ska granskas mot vald utrustning och aktuella krav.

grupp2-kopplingsdosa.png

Isolation · Rad 2 (Grupp 2 – uttag kök)

