

Kontrollprotokoll

KFID-V1-2026.1



Projekt / anläggning Industrihall Norra – nyinstallation med ett mycket långt projektnamn som	Utfört av Elon Strömberg	Datum 2026-09-20
Kontaktperson —	E-post —	Kontrollerat av —
Instrument (typ) Metrel MI 3152	Instrument S/N —	Kalibrering (datum) —

Isolation

Isolationsresistans mellan ledare.

Krets / objekt	Testspänning	Uppmätt Riso (MΩ)	Min. gräns (MΩ)	Kommentar	Godkänd
Grupp 1 – belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	1000 V	100	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 2 – uttag	500 V	101	1	—	Godkänd
Grupp 3 – uttag	500 V	102	1	—	Godkänd
Grupp 4 – belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	103	1	—	—
Grupp 5 – uttag	1000 V	104	1	—	Godkänd
Grupp 6 – uttag	500 V	105	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 7 – belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	106	1	—	Godkänd
Grupp 8 – uttag	500 V	107	1	—	Godkänd
Grupp 9 – uttag	1000 V	108	1	—	Godkänd
Grupp 10 – belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	109	1	—	Godkänd
Grupp 11 – uttag	500 V	110	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	—
Grupp 12 – uttag	500 V	111	1	—	Godkänd
Grupp 13 – belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	1000 V	112	1	—	Godkänd
Grupp 14 – uttag	500 V	113	1	—	Godkänd
Grupp 15 – uttag	500 V	114	1	—	Godkänd

Isolation

Krets / objekt	Testspänning	Uppmätt Riso (MΩ)	Min. gräns (MΩ)	Kommentar	Godkänd
Grupp 16 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	115	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 17 - uttag	1000 V	116	1	—	Godkänd
Grupp 18 - uttag	500 V	117	1	—	—
Grupp 19 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	118	1	—	Godkänd
Grupp 20 - uttag	500 V	119	1	—	Godkänd
Grupp 21 - uttag	1000 V	120	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 22 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	121	1	—	Godkänd
Grupp 23 - uttag	500 V	122	1	—	Godkänd
Grupp 24 - uttag	500 V	123	1	—	Godkänd
Grupp 25 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	1000 V	124	1	—	—
Grupp 26 - uttag	500 V	125	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 27 - uttag	500 V	126	1	—	Godkänd
Grupp 28 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	127	1	—	Godkänd
Grupp 29 - uttag	1000 V	128	1	—	Godkänd
Grupp 30 - uttag	500 V	129	1	—	Godkänd
Grupp 31 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	130	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 32 - uttag	500 V	131	1	—	—
Grupp 33 - uttag	1000 V	132	1	—	Godkänd
Grupp 34 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	133	1	—	Godkänd
Grupp 35 - uttag	500 V	134	1	—	Godkänd
Grupp 36 - uttag	500 V	135	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd

Isolation

Krets / objekt	Testspänning	Uppmätt Riso (MΩ)	Min. gräns (MΩ)	Kommentar	Godkänd
Grupp 37 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	1000 V	136	1	—	Godkänd
Grupp 38 - uttag	500 V	137	1	—	Godkänd
Grupp 39 - uttag	500 V	138	1	—	—
Grupp 40 - belysning och nödbelysning i produktionshallens norra del	500 V	139	1	—	Godkänd
Grupp 41 - uttag	1000 V	140	1	Uppmätt efter att fränskiljaren öppnats och alla laster kopplats bort.	Godkänd
Grupp 42 - uttag	500 V	141	1	—	Godkänd

Jordfelsbrytarprov

Utlösningstider, ström och testknapp.

JFB 1 · TNIT · typ B · 300 mA						Godkänd
Utlösn.ström +	Utlösn.ström -	t 1 × + / -	t 5 × + / -	Uc uppmätt	0,5 × IΔn	Testknapp
180 mA	190 mA	120 / 130 ms	20 / 22 ms	2 V	Ja	Ja
Kommentar: —						

JFB 2 · TNIT · typ B · 300 mA						Godkänd
Utlösn.ström +	Utlösn.ström -	t 1 × + / -	t 5 × + / -	Uc uppmätt	0,5 × IΔn	Testknapp
180 mA	190 mA	120 / 130 ms	20 / 22 ms	2 V	Ja	Ja
Kommentar: —						

JFB 3 · TNIT · typ B · 300 mA						Godkänd: —
Utlösn.ström +	Utlösn.ström -	t 1 × + / -	t 5 × + / -	Uc uppmätt	0,5 × IΔn	Testknapp
180 mA	190 mA	120 / 130 ms	20 / 22 ms	2 V	Ja	Nej
Kommentar: —						

JFB 4 · TNIT · typ B · 300 mA					Godkänd	
Utlösn.ström +	Utlösn.ström –	t 1× + / –	t 5× + / –	Uc uppmätt	0,5× IΔn	Testknapp
180 mA	190 mA	120 / 130 ms	20 / 22 ms	2 V	Ja	Ja
Kommentar: —						

Sammanfattning / avvikelser

Isolation: 36/42 godkända Jordfelsbrytarprov: 3/4 godkända Inga ytterligare kommentarer. Kompletteringsgrad: 99%

Stöd vid bedömning

KFID:s konfigurerade regelprofil KFID-V1-2026.1. Kontrollera alltid mot gällande standard, projekteringsunderlag, nätform och tillverkarens anvisningar.

Isolation Valbara testspänningar i KFID: 250 V, 500 V och 1000 V. Godkänd när uppmätt Riso är lika med eller högre än det gränsvärde som registrerats på kontrollraden.
Kontinuitet Godkänd när uppmätt resistans är lika med eller lägre än det registrerade gränsvärdet. Bedöm valt gränsvärde utifrån ledarlängd, area och aktuella förutsättningar.
Spänningsprovning KFID:s autobedömning godkänner registrerad 230 Vac eller 400 Vac. Rotationsriktning registreras separat och ska bedömas för den aktuella installationen.
Jordfelsbrytarprov 1× IΔn: EN högst 300 ms, TNIT högst 400 ms, TT högst 200 ms. 5× IΔn: högst 40 ms. Testknappen ska vara bekräftad. Övriga registrerade provvärden ska granskas mot vald utrustning och aktuella krav.